

**PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
(SZAMBA / ZBIORNIKA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW)**

(wypełnia kierownik budowy w przypadku budynku ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe)

W dniu przeprowadzono próbę szczelności zbiornika
przeznaczonego na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku.

Inwestor (imię i nazwisko):

.....
.....

Miejsce montażu zbiornika (miejscowość, ulica, nr ewid. działki):

.....
.....

Charakterystyka zbiornika (materiał z jakiego wykonane jest szambo, pojemność, ilość komór
zbiornika):

.....
.....

**Zgodność wybudowania zbiornika z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki lub
terenu**

.....
.....

Wnioski i ocena szczelności zbiornika:

Próbie szczelności przeprowadzono przy pomocy wody. Nie stwierdzono (stwierdzono)* przecieków
i nieszczelności.

Wnioski i ocena szczelności połączeń oraz rury kanalizacyjnej łączącej zbiornik z budynkiem:

Próbie szczelności przeprowadzono przy pomocy wody. Połączenia oraz rura kanalizacyjna jest
(nie jest)* szczelna. Nie stwierdzono (stwierdzono)* przecieków oraz nieszczelności.

*niepotrzebne skreślić

Próbie szczelności przeprowadził:

.....
(podpis i pieczęć kierownika budowy)

W obecności inwestora

.....
(podpis inwestora)

....., dnia